Planning MFA Vries

Procedure MFA Nieuwe Stukken

Werkzaamheden	Uitvoering
Planning 2009	
1e vergadering projectgroep beleggen	
Opstellen projectcontract	
Inventariseren belangstelling externe partijen (bij aanbod)	
1e fase: Offertes externe bureau (visie + plan van eisen) - mogelijk in twee fasen ivm DUBO ambitie	
Projectgroep (o.a. projectcontract bespreken)	
Stuurgroep (Projectcontract - Offerte/selectie extern bureau)	
Voorbereiden aanvragen voorbereidingskrediet (intern met Financien)	
Voorstel BSO	
Ambitieniveau - duurzaamheid-kwaliteit (Interne projectgroep VNS)	
Planing 2010	
Ambitieniveau - duurzaamheid-kwaliteit (Interne projectgroep VNS)	
Besluitvorming: Externe ondersteuning + selectie BSO (B&W) + Projectcontract (MT, B&W en raad)	
2e fase: mogelijk aanvullend ondersteuning ivm DUBO ambitie (= optioneel)	
Gesprekken bureau met hoofdgebruikers	
Visie op MFA ontwikkelen	
Bestuurlijke besluitvorming visie (stuurgroep en B&W)	
Nadenken over ambitieniveau kwaliteit (Projectgroep MFA)	
Ruimtelijk PvE per organisatie maken (inclusief technisch PvE)	
Opstellen eerste investeringskostenraming	
Onderzoeken financieringsmogelijkheden	
Afsluiten intentieovereenkomst	
Opstellen investerings- en exploitatiekostenraming	
Afspraken tav eigendom, beheer, exploitatie	
Opstellen plan van aanpak ontwerpfase	
Besluitvorming: Programma van Eisen + investerings- en exploitatiekostenraming (stuurgroep en B&W)	
Aanbesteding architect (openbaar/europees) inclusief besluitvorming	15 wk (21 wk totaal)
Planning 2011	
Aanbesteding architect (openbaar/europees) inclusief besluitvorming	6 wk (21 wk totaal)
Opstellen structuur- en voorlopig ontwerp	24 wk
Opstellen definitief ontwerp	15 wk (19 wk totaal)
Planning 2012	
Opstellen definitief ontwerp	4 wk (19 wk totaal)
Bouwvoorbereidingen	18 wk
Opstarten vergunningenprocedures (ex art 19)	13 wk
Prijs- en contractvorming (openbaar/europees) inclusief besluitvorming	20 wk
Uitvoeringstekeningen/werktekeningen	17 wk
Planning 2013	
Bouwwerkzaamheden	46 wk (72 wk totaal)
Planning 2014	
Bouwwerkzaamheden	26 wk (72 wk totaal)
Inrichten / inhuizen	
In gebruik nemen